

**LINEA DE TRANSMISIÓN EN EJECUCIÓN POR EL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
PERÍODO 2007-2009**

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
ITEM	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDADES	N° DE LOCALIDADES	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	CONTRATISTA	ESTADO SITUACIONAL DEL PIP	POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTA	PRESUPUESTO REFERENCIAL (S/.)	PRESUPUESTO CONTRATADO (S/.)	PRESUPUESTO EJECUTADO (S/.)	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO
1	TOCACHE Y BELLAVISTA	VARIOS	VARIAS	VARIAS	6762	INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO SAN MARTÍN AL SEIN	GOBIERNO REGIONAL	CONSORCIO BELLAVISTA	EJECUCIÓN	370,470	63,336,161.00	64,026,950.00	57,428,900.88	89.69%	82%
										370,470	63,336,161.00	64,026,950.00	57,428,900.88		